


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CÂMPUS SÃO LOURENÇO DO OESTE Nº071 - 13/08/2025

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h, de forma híbrida, no auditório do Câmpus São Lourenço do Oeste e por meio de webconferência, reuniram-se os membros do Colegiado do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) - Câmpus São Lourenço do Oeste, com participação da equipe de engenharia e gestão da Reitoria, bem como demais servidores do Câmpus, para realização da reunião extraordinária ampliada convocada pelo Diretor-Geral, Professor Daniel Fernando Carossi. O Professor Daniel deu início à reunião dando as boas-vindas aos presentes, agradecendo a presença dos participantes e, em sequência apresentou a pauta da ordem do dia: 1) Análise e aprovação do Projeto Arquitetônico referente à construção do novo Câmpus; 2) Apreciação do Edital para escolha da nova Coordenação do PROEJA em Eletrotécnica; 3) Apreciação do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2026; 4) Aprovação das atas das reuniões anteriores: nº 69 (04/06/2025) e nº 70 (18/06/2025); 5) Apreciação e aprovação das Resoluções *Ad Referendum* nº 07/2025 e nº 10/2025. No primeiro ponto de pauta, o Professor Daniel contextualizou o projeto de construção, destacando a importância da decisão e o histórico de discussões realizadas com os servidores, que incluíram contribuições do Grupo de Trabalho do Câmpus e encaminhamentos à equipe de engenharia do IFSC. Ressaltou que, em diversas ocasiões, havia sido informado que o recurso disponível seria de R\$ 15 milhões para a construção e R\$ 10 milhões para equipamentos, valores previstos no PAC 25/26, e que teríamos este prazo para empenho do recurso. Informou, contudo, que em reunião recente com a nova gestão da Reitoria, recebeu a informação de que o prazo final atual para empenho é 30 de agosto, o que exige reavaliação das estratégias do Câmpus. Em seguida, passou a palavra à Diretora Executiva, professora Ana Paula, representando na oportunidade o Reitor, professor Zízimo. Ana destacou a preocupação com os prazos do PAC, a urgência em avançar na execução da obra e a necessidade de um levantamento adequado do terreno. Ressaltou também que o Câmpus funciona atualmente em prédio cedido, reforçando a importância da obra. Informou sobre a participação do Reitor na reunião do CONIF, onde estaria buscando mais informações sobre a questão dos prazos e sobre a necessidade de reunião com a SETEC para tratar do atraso na execução, que pode comprometer o



projeto do Câmpus. O Sr. Elon José Lenzi, Chefe do Departamento de Engenharia apresentou informações sobre as escolhas técnicas para adequar o projeto ao orçamento de R\$ 15 milhões, priorizando a construção de um bloco com salas administrativas, salas de aula e laboratórios, além de infraestrutura básica como muros e portaria. Ressaltou a importância do levantamento topográfico. O Professor Daniel mencionou a necessidade de avaliar como a Prefeitura poderia contribuir, especialmente na terraplanagem. Elon ponderou sobre a complexidade desse envolvimento e a importância de definir os limites de atuação. Ana Paula sugeriu que a Prefeitura poderia participar em etapas posteriores, como construção de calçadas e arborização. A Sra. Vanessa dos Santos Grando, Pró-reitora de Administração, apresentou um cronograma preliminar para o processo licitatório, explicando que a contratação integrada exige 60 dias úteis para publicação, com previsão de abertura das propostas da licitação em 17 de dezembro. Ana Paula complementou que o Reitor buscará confirmar oficialmente essas datas em Brasília, além de tentar ampliar o prazo para garantir a execução dos recursos. Propôs ainda que o Colegiado elabore documento para apresentar a situação do Câmpus às autoridades, enfatizando a relevância da obra para a região. Ana Paula elogiou a coragem do Câmpus em implementar cursos técnicos integrados, considerando isso um exemplo para a rede federal. Daniel agradeceu pela disponibilidade da equipe da Reitoria na participação e contribuição neste ponto de pauta. Após agradecer a participação da equipe da Reitoria, o Professor Daniel prosseguiu apresentando a prévia do projeto arquitetônico, recebida da equipe de engenharia. Informou que algumas sugestões do Câmpus foram incorporadas e outras não, como a alteração na rua de acesso à entrada, justificada pelo setor de Engenharia do IFSC como inviável devido aos elevados custos com movimentação de terra e construção de muros de contenção. Além disso, a realocação da portaria mais para dentro do terreno demandaria a revisão de todo o projeto. Explicou que, devido à limitação orçamentária, a proposta contempla guarita, subestação, um bloco de quatro pavimentos e uma quadra esportiva descoberta. Após apresentação do projeto, Daniel abriu espaço para dúvidas e questionamentos. Foram realizados alguns questionamentos sobre os ambientes do projeto, dos quais foram esclarecidos pelo Professor Daniel. O Professor Inácio registrou preocupação quanto à ausência de cobertura na quadra, o que poderá prejudicar o desenvolvimento das atividades esportivas. Daniel registrou o compromisso da atual Gestão em buscar novos recursos, priorizando a construção de um ginásio de esportes. Colocada em regime de votação, por quatro votos favoráveis e uma abstenção, a proposta do projeto



arquitetônico foi aprovada. Na sequência, passou-se ao segundo ponto, referente à apreciação do Edital para escolha da nova Coordenação do PROEJA em Eletrotécnica, o qual foi apresentado e aprovado com pequenas ressalvas na redação do texto. No terceiro ponto, referente à apreciação do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2026, o documento foi analisado e, após alguns ajustes em algumas ações, o documento foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado. Esgotado o tempo previsto para a reunião, os demais pontos de pauta foram transferidos para a próxima reunião do Colegiado. Aberto espaço para pauta livre, não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião extraordinária ampliada do Colegiado. Eu, Marcelo Cador, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos presentes.

DANIEL FERNANDO CAROSSI
Presidente do Colegiado
SIAPE: 3825176

RAMÃO TIAGO TIBURSKI
Chefe do Departamento de Ensino
SIAPE: 1097958

MARIENE PERES MORONA
Titular – Representante Docente
SIAPE: 2410597

JULIO CESAR DA ROSA
Suplente – Representante Docente
SIAPE: 3385157

DAIANE DE FÁTIMA WAGNER KUNZLER
Titular – Representante Tec. Administrativo
SIAPE: 1194178

MAÍRA SEVEGNANI
Titular – Representante Tec. Administrativo
SIAPE: 3246035